

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço = Projeto Técnico de Cobertura Metálica
Contratante = Departamento Municipal de Energia de Ijuí - DEMEI



CEP = 98700-000

Área de cobertura: 994,50m²

Situação tributária: Não desonerado
Área aprox.(m2): 994,50
BDI: 0,2488

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 75 DIAS (100%)			TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 75 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 75 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.134,13	R\$ 1.134,13	R\$ 567,06	R\$ 2.835,32
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
2	MURETA DA CALÇADA: ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM REBOCO EM DUAS FACES	R\$ 2.732,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.732,71
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	TELHADOS	R\$ 108.281,95	R\$ 108.281,95	R\$ -	R\$ 216.563,90
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
4	FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA E RUFOS	R\$ 6.082,42	R\$ 12.164,83	R\$ 2.027,47	R\$ 20.274,72
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%
5	GRADIL DE FECHAMENTO	R\$ 4.572,64	R\$ 6.858,96	R\$ -	R\$ 11.431,60
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
6	CALHAS	R\$ 4.555,33	R\$ 6.832,99	R\$ -	R\$ 11.388,32
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
7	MOVIMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS	R\$ 3.999,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.999,94
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	REUTILIZAÇÃO DA ESCADA DO TELhado COBERTURA E PORTINHOLA DA CAIXA D'ÁGUA	R\$ -	R\$ 386,44	R\$ -	R\$ 386,44
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
9	EXECUÇÃO DA PLATAFORMA DA COBERTURA	R\$ -	R\$ 9.098,46	R\$ -	R\$ 9.098,46
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
10	EXECUÇÃO DA PASSARELA NO PAVIMENTO TÉRREO	R\$ -	R\$ 10.254,44	R\$ 6.836,29	R\$ 17.090,73
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 131.359,12	R\$ 155.012,20	R\$ 9.430,82	R\$ 295.802,14
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	44,41%	52,40%	3,19%	100,00%



Documento assinado digitalmente
MILENA MORI MAZZURANA
Data: 15/08/2025 14:32:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ijuí/RS, 14 de agosto de 2025

Milena Mori Mazzurana
Eng. Civil-CREA RS247294

Marco Aurélio Sikacz
Diretor Presidente
Departamento Municipal de Energia de Ijuí